

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego

Prace nad budową inwestycji **Mazurowice Twins ul. Spółdzielcza 3, 55 – 320 Mazurowice** podzielone są na V etapów.

Etap I 25%	✓ Zakup działki, ✓ Projekt budowlany, uzyskanie decyzji o PnB ✓ Przygotowanie działki do budowy ✓ Utwardzenie drogi dojazdowej do budynku	ZAKOŃCZONY
Etap II 17%	✓ Wykonanie przyłączy wody (bez odbiorów), ✓ Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (bez odbiorów), ✓ Przyłącze energetyczne do działki – bez przyłączenia wewnętrznej instalacji budynku, ✓ Wykonanie płyty fundamentowej	ZAKOŃCZONY
Etap III 23 %	✓ Posadowienie ścian prefabrykowanych (ściany nośne + działowe) ✓ Konstrukcja dachu	
Etap IV 25 %	✓ Pokrycie dachu ✓ Montaż okien i drzwi zewnętrznych ✓ Wykonanie elewacji 70% ✓ Instalacja elektryczna ✓ Instalacja wod.kan. ✓ Instalacja c.o. ✓ Warstwy posadzkowe	
Etap V 10%	✓ Ocieplenie stropu ✓ Zabudowa k-g ✓ Montaż tablicy elektrycznej w budynku ✓ Elewacja 30%/100% ✓ Prace porządkowe wokół budynku: ogrodzenie, utwardzenie miejsc postojowych i dojście do budynku, teren wyrównany i przygotowany pod humusowanie ✓ Pozwolenie na użytkowanie	